

~ 866
16.03.2018



УКРАЇНА

**РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,
ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ**

вул. І. Вишенського, 4-а, м. Рівне, 33027 тел. (0362) 653-706, факс (0362) 653-569
E-mail: gujkg@rv.gov.ua, код ЄДРПОУ 03365920

25.06.2020 № 2167/О.О.О

Заступнику голови облдержадміністрації
Людмилі ШАТКОВСЬКІЙ

✓ Рівненській обласній раді

На лист облдержадміністрації (далі – ОДА) від 13.11.2018 № 8005/0/01-42/18 стосовно моніторингу впровадження проектів з енергоефективності, які були переможцями Обласного конкурсу проектів з енергоефективності у 2017 році (далі – Конкурс), що проводився відповідно до розпорядження голови ОДА від 14.02.2017 № 75 (зі змінами) та рішення обласної ради від 17.03.2017 № 488 (зі змінами), повідомляємо наступне.

Станом на 25.06.2020 з 65 проектів, що перемогли в Конкурсі, в експлуатацію введено 62, з яких 2 проекти у листопаді 2017 року, 16 – у грудні 2017 року, 11 – у січні 2018 року, 7 – у лютому 2018 року, 3 – у березні 2018 року, 5 – у квітні 2018 року, 4 – у серпні 2018 року, 1 – у липні 2018 року, 1 – у грудні 2018 року, 3 – у березні 2019 року, 2 – у квітні 2019 року, 3 – у травні 2019 року, 2 – у липні 2019 року, 1 – в грудні 2019 та 1 – в березні 2020 року.

Інформація щодо причин не введення в експлуатацію 3 проектів відображена в додатку.

Вказані питання знаходяться на постійному контролі департаменту.

Зазначена інформація надається для відома та використання в роботі в порядку здійснення контролю.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

Директор департаменту

Володимир ПШЕЮК

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Вхідний № 12 - 259/01
"07" 07 2020р.

Інформація щодо проєктів з енергоефективності, які були переможцями Обласного конкурсу проєктів з енергоефективності у 2017 році, що проводився відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 14.02.2017 № 75 (зі змінами) та рішення обласної ради від 17.03.2017 №488 (зі змінами), та які не введені в експлуатацію станом на 25.06.2020

Дата реєстрації	Регістраційний номер	Назва проєкту	Будівельна готовність, %	Причини не введення в експлуатацію	Орієнтовна дата введення об'єкта в експлуатацію
<i>Березнівський район</i>					
03.07.2017	17	Реконструкція системи тепlopостачання дошкільного навчального закладу ясла-садка "Сонечко" по вул. Центральна, 54 в с. Малинськ Березнівського району Рівненської області	100%	Проєкт "Реконструкція системи тепlopостачання дошкільного навчального закладу ясла-садка "Сонечко" по вул. Центральна, 54 в с. Малинськ Березнівського району Рівненської області" був переможцем Обласного конкурсу проєктів з енергоефективності у 2017 році. Загальна кошторисна вартість проєкту становила 839,69 тис.грн. Перший етап робіт виконаний в рамках Обласного конкурсу, на що використані кошти в розмірі 453,809 тис.грн. (181,524 тис.грн - кошти місцевого бюджету, 272,285 тис.грн. - кошти обласного бюджету). В 2018 році на реалізацію другого етапу проєкту виділені кошти з обласного бюджету в розмірі 355,0 тис.грн. Разом з тим, проведено коригування проєктно-кошторисної документації та кошторисна вартість робіт після коригування становить 1563,413 тис.грн. У 2019 році на реалізацію вищевказаного проєкту використано 170,0 тис.грн. коштів місцевого бюджету. Для повного завершення робіт по проєкту необхідні кошти в розмірі 543 тис.грн. Декларація про готовність об'єкта до експлуатації буде отримана після проведення повної оплати за виконані роботи.	2020 рік
<i>Зарічненський район</i>					
05.07.2017	48	Реконструкція приміщення Вичівської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Вичівка, вул. Центральна, Зарічненського району Рівненської області	100%	Запланований черговий етап проведення заходів по енергозбереженню щодо проєкту, а саме: I етап: в частині "опалення та вентиляція" здійснено в 2017; II етап: передбачено заповнення металопластиковими віконними блоками з двокамерними склопакетами та металопластиковими дверними блоками; III етап: передбачає влаштування обліку холодної води на вводах волопроводів, заміна світильників з люмінесцентними лампами та опорядження покращення штукатурки зовнішніх стін.	2020 рік
<i>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</i>					
07.06.2017	02	Капітальний ремонт даху та фасадів адміністративного будинку центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат по вул. 16 Липня, 79 в м. Рівне	100%	Декларація про початок будівництва №083171512138 від 31.05.2017. Роботи виконані в частині фасаду: акт прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року (Форма КБ 2) від 14.12.2017; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 року (Форма КБ 3) від 14.12.2017	Після отримання коштів на реалізацію проєкту в частині капітального ремонту даху Центру