



вул. Ст. Бандери, 2, м. Рівне, 33028, Україна
тел.: (0362) 26-66-55; Факс: (0362) 26-69-46;
<http://vodarivne.com>; E-mail: info@vodarivne.com
ЄДРПОУ 03361678

IBAN UA 78 322313 0000026005000013293

в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313

Індивідуальний податковий номер 033616717162

Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість 24939398

№ 1509

29.11.2019 е.к.т.б

Вих. № 214 / 01-11 від «21» 01 2021 р.

Голові Рівненської
обласної ради
Сергію КОНДРАЧУКУ

Надаємо інформацію про хід виконання у 2020 році рішення обласної ради від 29.11.2019 № 1509 та розпорядження голови облдержадміністрації від 22.08.2019 № 742 «Про Програму розвитку та підтримки Рівненського обласного комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал» на 2019 - 2026 роки.

Додаток : на 4 арк. в 1 прим.

В.о.директора

Андрій ГРУХАЛЬ

Литвиненко
634570

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА	
Вхідний	<u>Р-1509</u>
<u>27</u>	<u>01</u> 20 <u>21</u> р.

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання у 2020 році рішення обласної ради від 29.11.2019 № 1509 та розпорядження голови облдержадміністрації від 22.08.2019 № 742 «Про Програму розвитку та підтримки Рівненського обласного комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал» на 2019 - 2026 роки

№	Найменування заходів	Термін виконання	Інформація про хід виконання	Висновки	Пропозиції
1	2	3	4	5	6
1.	1. Охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання				
	1) отримання нового дозволу на спецводокористування у зв'язку з закінченням терміну дії чинного документу	2020	Отримано новий дозвіл №117/PB/49д-20 від 10.12.2020 р.	Виконано	Зняти з контролю
	6) тампонаж свердловин, експлуатація яких є економічно не вигідною	2020-2023	-----		Продовжити контроль
2.	2. Застосування сучасних методів управління системами водопровідного та каналізаційного господарства				
	1) комплексна модернізація систем централізованого водопостачання та водовідведення Рівненської області в межах балансової належності РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал"	2020 - 2026 роки	На підприємстві працює міжнародна група консультантів з підготовки документів на розгляд Європейського інвестиційного банку		Продовжити контроль
	4) розроблення схеми оптимізації систем водопостачання та водовідведення	2019 рік	Виконуються роботи з розроблення Схеми оптимізації		Продовжити контроль
	6) реконструкція локальної автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії ЛУЗОД(АСКОЕ) РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»	2019 - 2020 роки	Роботи виконано в повному обсязі		Зняти з контролю
	2) автоматизована система диспетчерського спостереження та управління Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства "Рівнеоблводоканал"	2020-2021	-----		Продовжити контроль
	5) встановлення загальнобудинкових вузлів обліку в багатоквартирних житлових будинках	2020-2026	Бюджетних коштів не виділено. Балансоутримувачам будинків надіслано на розгляд повідомлення, принципову схему та кошторис на встановлення загальнобудинкового лічильника холодної води на ввіді у будівлю.		Продовжити контроль

3.	3.Розвиток та реконструкція систем водопостачання				
	4) технічне переоснащення електронасосного обладнання артезіанської свердловини № 1 водозабірною майданчика № 1 м. Рівне	2019 рік	Замінено насосний агрегат	Виконано	Зняти з контролю
	5) технічне переоснащення електронасосного обладнання артезіанської свердловини № 1 а водозабірною майданчика № 1 м. Рівне	2019 рік	Замінено насосний агрегат	Виконано	Зняти з контролю
	7) технічне переоснащення системи управління насосним агрегатом артезіанської свердловини № 1 смт Квасилів Рівненського району	2019 рік	Замінено насосний агрегат	Виконано	Зняти з контролю
	8) технічне переоснащення електронасосного обладнання артезіанської свердловини № 10 с. Новомильськ Здолбунівського району	2019 рік	Замінено насосний агрегат	Виконано	Зняти з контролю
	12) реконструкція водопроводу на вул.С.Бандери до вул. Хмільної в місті Рівне	2019 рік	-----		Продовжити контроль
	28) реконструкція системи водопостачання в районі вул. Шевченка, 77-В та вул. Шкільної, 10А в с.Велика Омеляна	2019 – 2020 роки	Бюджетні кошти не виділено. За кошти підприємства виконано ремонт водонапірної башти вул. Шевченка, 77-В	Виконано частково	Продовжити контроль
	31) реконструкція водопроводу до с. Дмитрівка Гошанського району	2026 рік	За кошти підприємства замінено 300 м водопроводу.	Виконано частково	Продовжити контроль
	14) оснащення системою управління насосного агрегату № 4 водопровідної насосної станції "Горбаків"	2020	-----		Продовжити контроль
	16) оснащення системою управління насосного агрегату № 1 водопровідної насосної "Боярка"	2020	-----		Продовжити контроль
	19) переоснащення системи управління насосним агрегатом артезіанської свердловини № 16 водозабірною майданчика № 3 м. Рівне	2020	-----		Продовжити контроль
	22) заміна лічильника технологічного обліку піднятої води артезіанської свердловини № 4 водозабірною майданчика № 3 м. Рівне	2020	Замінено лічильник Ø 150 мм	Виконано	Зняти з контролю

	23) придбання обладнання для знезараження води піднятої артезіанськими свердловинами Рівненського та Гощанського району	2020	Придбано та встановлено 5 насосів-дозаторів.	Виконано	Зняти з контролю
	24) придбання обладнання для знезараження піднятої води на водопровідній насосній станції "Боярка"	2020	Придбано та встановлено насос-дозатор	Виконано	Зняти з контролю
	25) реконструкція водоводу "Насосна станція "Київська" - вул. Фабрична" на ділянці вул.Фабрична - вул. Льонокомбінатівська в м.Рівне"	2020	-----		Продовжити контроль
	32) капітальний ремонт підвищувальних насосних станцій м. Рівне, що розміщені в приміщеннях центральних теплових пунктів	2020-2023	Бюджетних коштів не виділено. За кошти підприємства встановлено 2 насосних агрегати	Виконано частково	Продовжити контроль
	33) капітальний ремонт водонапірних башт	2020-2023	Бюджетних коштів не виділено. За кошти підприємства виконано ремонт однієї башти	Виконано частково	Продовжити контроль
	45) капітальний ремонт ділянки водопроводу по вул.Шкільній, 52 в смт Квасилів Рівненського району	2020	Замінено за кошти підприємства 200 м водопроводу Ø 100 мм	Виконано	Зняти з контролю
	46) придбання силового обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на майданчику "Горбаків" (силових трансформаторів)	2020	-----		Продовжити контроль
4	4. Покращення матеріальної бази				
	2) оснащення служби головного механіка апаратами для зварювання пластмасових труб	2019 – 2021 роки	Придбана машина для стикового зварювання пластмасових труб Basic 160 Easi Lafe	Виконано план на 2019-2020 рік в повному обсязі	Продовжити контроль
	1) придбання спеціалізованої автотранспортної техніки для обслуговування об'єктів водопостачання та водовідведення в кількості 36 одиниць	2020-2024	За кошти обласного бюджету придбано каналопромивочну машину типу КО-503КП.		Продовжити контроль
	4) придбання трасодефектошукача в комплекті з генератором	2020	-----		Продовжити контроль
	7) придбання комп'ютерної техніки	2020-2024	Придбано 7 одиниць комп'ютерної техніки		Продовжити контроль
	8) придбання гідролізної установки для виготовлення гіпохлориту марки "А"	2020	За кошти обласного бюджету придбано гідролізну установку	Виконано	Зняти з контролю

5	5. Розвиток та реконструкція систем водовідведення				
	6) реконструкція самопливної каналізаційної мережі по вул. Замковій в м. Рівному	2019 рік	-----		Продовжити контроль
	8) реконструкція ЛЕП - 10 електропостачання очисних споруд смт Квасилів РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал"	2019 рік	-----		Продовжити контроль
	9) реконструкція напірного колектора від каналізаційної насосної станції № 1 по вулиці Замковій до вул. Пересопницької в м.Рівне	2020-2021	Придбано матеріали для виконання робіт	План 2020 року виконано	Продовжити контроль
	21) капітальний ремонт будівлі каналізаційної насосної станції - 1 в смт Гоща Гощанського району	2020	Бюджетні кошти не виділено. За кошти підприємства виконано поточний ремонт будівлі	Виконано частково	Продовжити контроль
	24) влаштування резервного живлення каналізаційної насосної станції - 24 по вул.Чорновола, 89 в м. Рівне	2020	Виконано за кошти підприємства	Виконано	Зняти з контролю

Наступна інформація буде надана в лютому 2022 року.

В.о.директора

Олена Литвиненко, (0362) 634-570



Андрій ГРУХАЛЬ