



УКРАЇНА

**РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,
ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ**

вул. І. Вишенського, 4-а, м. Рівне, 33027 тел. (0362) 653-706, факс (0362) 653-569
E-mail: gujkg@rv.gov.ua, код ЄДРПОУ 03365920

29.06.2021 № 2137/01.2/2

Рівненська обласна рада

Відповідно до абзаців 8 та 9 пункту 8 розділу III Положення про обласний конкурс проектів з енергоефективності (далі – Конкурс) пункту 2 розділу IV Комплексної програми енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки (далі – Програма), схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації (далі – ОДА) від 13.03.2018 № 166 (зі змінами) та затвердженої рішенням обласної ради від 16.03.2018 № 866 (зі змінами), Дирекція Конкурсу (департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності ОДА) здійснює моніторинг реалізації проектів з енергоефективності, які фінансувалися за рахунок Програми, а також проектів-переможців Конкурсу у 2017 році.

З цієї метою облдержадміністрацією було здійснено відповідний запит від 03.03.2021 № 2229/0/01-42/21 райдержадміністраціям, виконавчим комітетам сільських, селищних та міських рад територіальних громад, структурним підрозділам облдержадміністрація, в яких реалізовувались проекти-переможці Конкурсу, та РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал».

Станом на 25.06.2021 в експлуатацію не введені залишаються 13 проектів (інформація додається).

Вказані питання знаходяться на постійному контролі департаменту.

Зазначена інформація надається для відома та використання в роботі в порядку здійснення контролю.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

Директор департаменту

Володимир ПШЕЮК

Віталій Гордійчук 653-652
РОР проекти 2017-2021 декр 25.06.2021

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА			
Вхідний	Р	866	
« 29 »	06	20	21 р.

Інформація щодо стану реалізації проектів з енергоефективності, що пройшли конкурсний відбір у 2017-2020 роках, станом на 25.06.2021

Назва проекту	Рік фінансування проекту	Будівельна готовність станом на звітну дату, %	Очікуваний строк введення об'єкта в експлуатацію	Дата і № декларації про готовність об'єкта до експлуатації
<i>Малинська територіальна громада</i>				
Реконструкція системи тепlopостачання дошкільного навчального закладу ясла-садка "Сонечко" по вул. Центральна, 54 в с. Малинськ Березнівського району Рівненської області	2017	70%	2022 рік	-
Загальна кошторисна вартість проекту становила 839,69 тис. грн. Перший етап робіт виконаний в рамках Обласного конкурсу, на що використані кошти в розмірі 453,809 тис. грн (181,524 тис. грн - кошти місцевого бюджету, 272,285 тис. грн. - кошти обласного бюджету). В 2018 році на реалізацію другого етапу проекту виділені кошти з обласного бюджету в розмірі 355,0 тис. гривень. Разом з тим, проведено коригування проектно-кошторисної документації та кошторисна вартість робіт після коригування становить 1563,413 тис. гривень. У 2019 році на реалізацію вищезазначеного проекту використано 170,0 тис. грн коштів місцевого бюджету. Для повного завершення робіт по проекту необхідні кошти в розмірі 543 тис. гривень. Декларація про готовність об'єкта до експлуатації буде отримана після проведення повної оплати за виконані роботи.				
<i>Зарічненська територіальна громада</i>				
Реконструкція приміщення Вицьківської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Вичківка, вул. Центральна, Зарічненського району Рівненської області	2017	35%	2022 рік	-
Відсутність коштів на завершення робіт. Запланований черговий етап проведення заходів по енергозбереженню щодо проекту, а саме: I етап: в частині "опалення та вентиляція" здійснено в 2017; II етап: передбачено заповнення металопластиковими віконними блоками з двокамерними склопакетами та металопластиковими дверними блоками; III етап: передбачає влаштування обліку холодної води на вводах водопроводів, заміна світильників з люмінесцентними лампами та опорядження покращення штукатурки зовнішніх стін.				
<i>Острозька територіальна громада</i>				
Капітальний ремонт котельні Острозької районної лікарні на вул. Каштановій, 3 в с.Острозька Млинівського району	2018	99%	2021 рік	-
Не завершені будівельно-монтажні роботи.				
<i>Дубровицька територіальна громада</i>				
Капітальний ремонт котельні Трипутьнянського НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" по вул. Шевченка, 1 в-в с. Трипутьня Дубровицького району Рівненської області (заміна тепломеханічного обладнання)	2019	100%	09.07.2021	-
Тривали роботи з монтажу та підготовки тепломеханічного обладнання котельні до введення в експлуатацію.				
Капітальний ремонт котельні Оряницького НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" (загальноосвітній підрозділ) по вул. Понерська, 1а в с. Оряниця Дубровицького району Рівненської області (заміна тепломеханічного обладнання)	2019	100%	09.07.2021	-
Тривали роботи з монтажу та підготовки тепломеханічного обладнання котельні до введення в експлуатацію.				
<i>Здобовицька територіальна громада</i>				
Капітальний ремонт котельні Гільчанського НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ" по вул. Чеська, 65 б в с. Гільча Друга Здолбунівського району Рівненської області	2019	95%	2021 рік	-
Не завершені будівельно-монтажні роботи.				

Млинівська територіальна громада

Будівництво приміщення побутових теплогенераторів на території Малодорогостайського ліцею Млинівської селищної ради Рівненської області по вул. Шевченка, 30 в с. Малі Дорогостай Млинівського району Рівненської області	2019	75%	Грудень 2021 року	-	Відсутність коштів на завершення будівельно-монтажних робіт.
Управління охорони здоров'я обласної адміністрації					
Капітальний ремонт частини системи опалення та підготовки гарячої води з погодозалежним автоматичним регулюванням приміщення комунального підприємства "Рівненський обласний фізіологічно-моніторинговий медичний центр" Рівненської обласної ради, в м. Рівне вул. Дворецька, 108	2020	100%	-	-	Для введення об'єкта в експлуатацію необхідно провезти роботи по приєднанню вузла до системи
Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту обласної адміністрації					
Капітальний ремонт даху та фасадів адміністративного будинку центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат по вул. 16 Липня, 79 в м. Рівне	2017	90%	2022 рік	-	Відсутність коштів на реалізацію проєкту в частині капітального ремонту даху Центру (Декларація про початок будівництва №0831715 12138 від 31.05.2017. Роботи виконані в частині фасаду: акт прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року (Форма КБ 2) від 14.12.2017; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 року (Форма КБ 3) від 14.12.2017)
Капітальний ремонт комплексна термомодернізація житлового корпусу №2А КЗ "Рівненський психоневрологічний інтернат" Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область, с. Боянівка, вул. Лісова, 1	2018	90%	2022 рік	-	Кошти профінансовані по програмі енергоефективності у розмірі 491,000 тис. грн на утеплення перекриття використано у повному обсязі Для введення в експлуатацію об'єкту капітальний ремонт комплексна термомодернізація житлового корпусу №2А необхідно завершити роботи по утепленню цоколя та нанесення декоративної штукатурки фасаду, на що необхідні кошти в сумі 643,688 тис. гривень.
Термомодернізація житлового корпусу №1 КЗ "Гучинський геріатричний пансіонат" Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область, Гощанський район, с. Гучин, вул. Шевченка, 8	2018	90%	2022 рік	-	Для введення об'єкта в експлуатацію необхідно замінити покрівлю житлового корпусу №1. На даний час проводяться роботи по виготовленню робочого проєкту на заміну даху.
РОВКП ВКГ "Рівнеоблводканал"					
Реконструкція ВНС "Новий Двір" по вул. Чорновола, 89 в м. Рівне	2021	0%	Грудень 2021 року	-	Проводяться підготовчі роботи до монтажу обладнання.
Реконструкція повітродувок № 3, № 5 на ОСК (встановлення шафи керування з ПЧТ) по вул. Будівельників, 22 в м. Рівне	2021	0%	Грудень 2021 року	-	Проводяться підготовчі роботи до монтажу обладнання.