

№ 866
16.03.2018

світ



УКРАЇНА

**РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,
ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ**

вул. І. Вишенського, 4-а, м. Рівне, 33027 тел. (0362) 653-706, факс (0362) 653-569
E-mail: gujkg@rv.gov.ua, код ЄДРПОУ 03365920

30.08.2021 № 2803/01.2/2

Рівненська обласна рада

Відповідно до абзаців 8 та 9 пункту 8 розділу III Положення про обласний конкурс проектів з енергоефективності (далі – Конкурс) пункту 2 розділу IV Комплексної програми енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки (далі – Програма), схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації (далі – ОДА) від 13.03.2018 № 166 (зі змінами) та затвердженої рішенням обласної ради від 16.03.2018 № 866 (зі змінами), Дирекція Конкурсу (департамент житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності ОДА) здійснює моніторинг реалізації проектів з енергоефективності, які фінансувалися за рахунок Програми, а також проектів-переможців Конкурсу у 2017 році.

З цією метою облдержадміністрацією було здійснено відповідний запит від 03.03.2021 № 2229/0/01-42/21 райдержадміністраціям, виконавчим комітетам сільських, селищних та міських рад територіальних громад, структурним підрозділам облдержадміністрація, в яких реалізовувались проекти-переможці Конкурсу, та РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал».

Станом на 25.08.2021 в експлуатацію не введені залишаються 13 проектів (інформація додається).

Вказані питання знаходяться на постійному контролі департаменту.

Зазначена інформація надається для відома та використання в роботі в порядку здійснення контролю.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

Директор департаменту

Володимир ПШЕЮК

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА	
Вхідний	Р 866
« 30 »	08 20 21 р.

Інформація щодо стану реалізації проектів з енергоефективності, що пройшли конкурсний відбір у 2017-2020 роках, станом на 25.08.2021

Назва проекту	Рік фінансування проекту	Будівельна готовність станом на звітну дату, %	Очікуваний строк введення об'єкта в експлуатацію	Дата і № декларації про готовність об'єкта до експлуатації
<i>Малинська територіальна громада</i>				
Реконструкція системи теплопостачання дошкільного навчального закладу ясла-садка "Сонечко" по вул. Центральна, 54 в с. Малинськ Березнівського району Рівненської області	2017	70%	2022 рік	-
Загальна кошторисна вартість проекту становила 839,69 тис. грн. Перший етап робіт виконаний в рамках Обласного конкурсу, на що використані кошти в розмірі 453,809 тис. грн (181,524 тис. грн - кошти місцевого бюджету, 272,285 тис. грн. - кошти обласного бюджету). В 2018 році на реалізацію другого етапу проекту виділені кошти з обласного бюджету в розмірі 355,0 тис. гривень. Разом з тим, проведено коригування проектно-кошторисної документації та кошторисна вартість робіт після коригування становить 1563,413 тис. гривень. У 2019 році на реалізацію вищевказаного проекту використано 170,0 тис. грн коштів місцевого бюджету. Для повного завершення робіт по проекту необхідні кошти в розмірі 543 тис. гривень. Декларація про готовність об'єкта до експлуатації буде отримана після проведення повної оплати за виконані роботи.				
<i>Зарічненська територіальна громада</i>				
Реконструкція приміщення Вичівської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Вичівка, вул. Центральна, Зарічненського району Рівненської області	2017	35%	2022 рік	-
Відсутність коштів на завершення робіт. Запланований черговий етап проведення заходів по енергозбереженню щодо проекту, а саме: I етап: в частині "опалення та вентиляція" здійснено в 2017; II етап: передбачено заповнення металопластиковими віконними блоками з двоохкамерними склопакетами та металопластиковими дверними блоками; III етап: передбачає влаштування обліку холодної води на вводах водопроводів, заміна світильників з люмінесцентними лампами та опорядження покращення штукатурки зовнішніх стін.				
<i>Острозька територіальна громада</i>				
Капталний ремонт котельні Острозької районної лікарні на вул. Каштановій, 3 в с.Острозька Млинівського району	2018	99%	2021 рік	-
Не завершені будівельно-монтажні роботи.				
<i>Дубровицька територіальна громада</i>				
Капталний ремонт котельні Трипутьнянського НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" по вул. Шевченка, 1 в-в в с. Трипутьня Дубровицького району Рівненської області (заміна тепломеханічного обладнання)	2019	100%	09.09.2021	-
Тривали роботи з монтажу та підготовки тепломеханічного обладнання котельні до введення в експлуатацію.				
Капталний ремонт котельні Оряїнського НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" (загальноосвітній підрозділ) по вул. Понерська, 1а в с. Оряїння Дубровицького району Рівненської області (заміна тепломеханічного обладнання)	2019	100%	09.09.2021	-
Тривали роботи з монтажу та підготовки тепломеханічного обладнання котельні до введення в експлуатацію.				
<i>Здобиська територіальна громада</i>				
Капталний ремонт котельні Гільчанського НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ" по вул. Чеська, 65 б в с. Гільча Друга Здолбунівського району Рівненської області	2019	98%	2021 рік	-
Не завершені будівельно-монтажні роботи.				

Млинівська територіальна громада						
Будівництво приміщення побутових теплогенераторів на території Малорогошайського ліцею Млинівської селищної ради Рівненської області по вул. Шевченка, 30 в с. Малі Дорогошай Млинівського району Рівненської області	2019	75%	Грудень 2021 року	-	Відсутність коштів на завершення будівельно-монтажних робіт.	
<i>Управління охорони здоров'я обласдержадміністрації</i>						
Капітальний ремонт частини системи опалення та підготовки гарячої води з поточним автоматичним регулюванням приміщення комунального підприємства "Рівненський обласний фізіологічно-медичний центр" Рівненської обласної ради, в м. Рівне вул. Дворецька, 108	2020	100%	-	-	Для введення об'єкта в експлуатацію необхідно провезти роботи по приєднанню вузла до системи	
<i>Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту обласдержадміністрації</i>						
Капітальний ремонт даху та фасадів адміністративного будинку центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат по вул. 16 Липня, 79 в м. Рівне	2017	90%	2022 рік	-	Відсутність коштів на реалізацію проєкту в частині капітального ремонту даху Центру (Декларація про початок будівництва №083171512138 від 31.05.2017. Роботи виконані в частині фасаду: акт прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року (Форма КБ 2) від 14.12.2017; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2017 року (Форма КБ 3) від 14.12.2017)	
Капітальний ремонт комплексу термомодернізація житлового корпусу №2А КЗ "Рівненський психоневрологічний інтернат" Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область, с.Боянівка, вул. Лісова, 1	2018	90%	2022 рік	-	Кошти профінансовані по програмі енергоефективності у розмірі 491,000 тис. грн на утеплення перекриття використано у повному обсязі Для введення в експлуатацію об'єкту капітальний ремонт комплексу термомодернізація житлового корпусу №2А необхідно завершити роботи по утепленню цоколя та нанесення декоративної штукатурки фасаду, на що необхідні кошти в сумі 643,688 тис. гривень.	
Термомодернізація житлового корпусу №1 КЗ "Тучинський геріатричний пансіонат" Рівненської обласної ради за адресою: Рівненська область, Гошанський район, с.Тучин, вул. Шевченка, 8	2018	90%	2022 рік	-	Для введення об'єкта в експлуатацію необхідно замінити покрівлю житлового корпусу № 1. На даний час проводяться роботи по виготовленню робочого проєкту на заміну даху.	
<i>РФВКП ВК "Рівнеоблводоканал"</i>						
Реконструкція ВНС "Новий Двір" по вул. Чорновола, 89 в м. Рівне	2021	0%	Грудень 2021 року	-	Проводяться підготовчі роботи до монтажу обладнання.	
Реконструкція повітродувок № 3, № 5 на ОСК (встановлення шафи керування з ПЧТ) по вул. Будівельників, 22 в м. Рівне	2021	0%	Грудень 2021 року	-	Проводяться підготовчі роботи до монтажу обладнання.	