



УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Майдан Просвіти, 1, м. Рівне, 33028, тел. (036-2) 26-47-88, факс (036-2) 62-07-85
E-mail: roda@rv.gov.ua, www.rv.gov.ua Код ЄДРПОУ 13986712

№1509

29.11.2019

сайт

На № вх-11015/0/01-38/19 від 11.12.2019

Рівненська обласна рада

На виконання рішення Рівненської обласної ради від 29.11.2019 № 1509 «Про Програму розвитку та підтримки Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал» на 2019 - 2026 роки (із змінами), надаємо інформацію про хід виконання заходів програми у 2021 році.

Додаток на 5 арк. в 1 прим.

Заступник голови
адміністрації

Людмила ШАТКОВСЬКА

Алла Родчина, (0362) 653-569
Лист інф за 2021 рік



РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА	
Вхідний	Р 1509
« 02 »	02 20 22

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання у 2021 році рішення обласної ради від 29.11.2019 № 1509 «Про Програму розвитку та підтримки Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал» на 2019 - 2026 роки

№	Найменування заходів	Термін виконання	Інформація про хід виконання	Висновки	Пропозиції
1	2	3	4	5	6
1.	1. Охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання				
	5) придбання обладнання для здійснення контролю за кількістю та якістю питної води для лабораторії хіміко-бактеріологічної з контролю якості питної води РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал"	2023	За кошти підприємства придбано спектрофотометр ULAV 102		Продовжити контроль
	6) тампонаж свердловин, експлуатація яких є економічно невигідною	2020-2023	-----		Продовжити контроль
2.	2. Застосування сучасних методів управління системами водопровідного та каналізаційного господарства				
	1) комплексна модернізація систем централізованого водопостачання та водовідведення Рівненської області в межах балансової належності РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал"	2020 - 2026 роки	На підприємстві працює міжнародна група консультантів з підготовки документів на розгляд Європейського інвестиційного банку		Продовжити контроль
	4) розроблення схеми оптимізації систем водопостачання та водовідведення	2019 рік	Затверджена рішенням Рівненської обласної ради від 12 листопада 2021 року № 373	Виконано	Зняти з контролю
	2) автоматизована система диспетчерського спостереження та управління Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства "Рівнеоблводоканал"	2020-2021	-----		Продовжити контроль
	5) встановлення загальнобудинкових вузлів обліку в багатоквартирних житлових будинках	2020-2026	Бюджетних коштів не виділено. Балансоутримувачам будинків надіслано на розгляд повідомлення, принципову схему та кошторис на встановлення загальнобудинкового лічильника холодної води на вводі у будівлю.		Продовжити контроль
3.	3. Розвиток та реконструкція систем водопостачання				
	12) реконструкція водопроводу на вул.С.Бандери до вул. Хмільної в місті Рівне	2019 рік	Захід знято з фінансування		Зняти з контролю
	28) реконструкція системи водопостачання в районі вул. Шевченка, 77-В та вул. Шкільної, 10А в с. Велика Омеляна	2019 – 2020 роки	Бюджетні кошти не виділено. За кошти підприємства у 2019 році виконано ремонт водонапірної башти вул. Шевченка, 77-В	Виконано частково	Продовжити контроль
	31) реконструкція водопроводу до с. Дмитрівка Гошанського району	2026 рік	За кошти підприємства у 2019 році замінено 300 м водопроводу.	Виконано частково	Продовжити контроль

1	2	3	4	5	6
	14) оснащення системою управління насосного агрегату № 4 водопровідної насосної станції "Горбаків"	2020	-----		Продов- жити контроль
	16) оснащення системою управління насосного агрегату № 1 водопровідної насосної "Боярка"	2020	-----		Продов- жити контроль
	19) переоснащення системи управління насосним агрегатом артезіанської свердловини № 16 водозабірною майданчика № 3 м. Рівне	2020	-----		Продов- жити контроль
	25) реконструкція водоводу "Насосна станція "Київська" - вул. Фабрична" на ділянці вул.Фабрична - вул. Львономобілістівська в м.Рівне"	2020	-----		Продов- жити контроль
	32) капітальний ремонт підвищувальних насосних станцій м. Рівне, що розміщені в приміщеннях центральних теплових пунктів	2020-2023	Бюджетних коштів не виділено. За кошти підприємства встановлено 1 насосний агрегат	Виконано частково	Продов- жити контроль
	33) капітальний ремонт водонапірних башт	2020-2023	Бюджетних коштів не виділено. За кошти підприємства виконано ремонт двох башт	Виконано частково	Продов- жити контроль
	46) придбання силового обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на майданчику "Горбаків" (силових трансформаторів)	2020	Бюджетних коштів не виділено.		Продов- жити контроль
	15) оснащення системою управління насосного агрегату № 5 а насосної станції III-го підйому водопровідної насосної станції "Новий Двір"	2021	Виконано в повному обсязі, встановлено шафу керування з ПЧТ	Виконано	Зняти з контролю
	17) переоснащення системи управління насосним агрегатом артезіанської свердловини № 17 водозабірною майданчика № 3 м. Рівне	2021	-----		Продов- жити контроль
	18) переоснащення системи управління насосним агрегатом артезіанської свердловини № 15 водозабірною майданчика № 3 м. Рівне	2021	-----		Продов- жити контроль
	20) переоснащення системи управління насосним агрегатом артезіанської свердловини № 2 водозабірною майданчика № 4 "Боярка"	2021	-----		Продов- жити контроль
	21) переоснащення системи управління насосним агрегатом артезіанської свердловини № 7 на території водопровідної насосної станції "Боярка"	2021	-----		Продов- жити контроль

1	2	3	4	5	6
	26) реконструкція водогону "Горбаків - Рівне" в районі с. Бабин Гошанського району, ділянка I - в районі 306-307 км АД "Київ-Чоп", ділянка II - в районі 309 км АД "Київ-Чоп", ділянка III - в районі 310 км АД "Київ-Чоп"	2021 - 2023	Виконано роботи із заміни ділянки I - в районі 306-307 км АД "Київ-Чоп"	План 2021 року виконано повністю	Продовжити контроль
	29) реконструкція системи водопостачання в районі вул. Березина, 17-А в с. Грушвиця Друга Рівненського району	2021	Бюджетних коштів не виділено.		Продовжити контроль
	34) придбання технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на водопровідних системах насосних станцій м. Рівне (магістральних засувок)	2024 - 2025	За кошти підприємства замінено дві засувки Ø400 мм та Ø500 мм		Продовжити контроль
	35) реконструкція збірною водопроводу в с. Горбаків в районі вул. Шевченка, 68-А	2021	-----		Продовжити контроль
	38) реконструкція водонапірної насосної станції II-го підйому майданчика "Горбаків"	2022-2023	Замінено насосний агрегат №1 та встановлено шафу керування до нього, також замінено трансформатор ТМ-1000-6У1	Виконано частково	Продовжити контроль
	40) реконструкція водопроводу по вул. Замковій в м.Рівному	2021	Бюджетних коштів не виділено.		
	44) реконструкція водопроводу по вул.Л.Українки в смт Гоша Гошанського району	2021	Бюджетних коштів не виділено.		
	47) придбання розподільчого електрообладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на ВНС "Новий Двір" (комірки КРУ-10кВ)	2021	Бюджетних коштів не виділено.		
4	4. Покращення матеріальної бази				
	2) оснащення служби головного механіка апаратами для зварювання пластмасових труб	2019 - 2021 роки	Придбано зварювальний генератор MOSA TS300 KSX/EL та зварювальний апарат ОПТМА 331	Виконано в повному обсязі	Зняти з контролю
	1) придбання спеціалізованої автотранспортної техніки для обслуговування об'єктів водопостачання та водовідведення в кількості 36 одиниць	2020-2024	-----		Продовжити контроль
	4) придбання трасодефектошукача в комплекті з генератором	2020	-----		Продовжити контроль

1	2	3	4	5	6
	7) придбання комп'ютерної техніки	2020-2024	Придбано 10 одиниць комп'ютерної техніки		Продовжити контроль
	5) придбання приладу провантаження автоматичних вимикачів УПА-6 (до 6300А)	2021	-----		Продовжити контроль
	6) придбання гідродинамічної установки для прочищення труб	2021	-----		Продовжити контроль
5	5. Розвиток та реконструкція систем водовідведення				
	6) реконструкція самопливної каналізаційної мережі по вул. Замковій в м. Рівному	2019 рік	Захід знято з фінансування		Зняти з контролю
	8) реконструкція ЛЕП - 10 електропостачання очисних споруд смт Квасилів РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал"	2019 рік	Захід знято з фінансування		Зняти з контролю
	9) реконструкція напірного колектора від каналізаційної насосної станції № 1 по вулиці Замковій до вул. Пересопницької в м.Рівне	2020-2021	Замінено напірний колектор Ø500 мм довжиною 598,5 м із заміною запірної арматури та камер переключень.	Виконано	Зняти з контролю
	21) капітальний ремонт будівлі каналізаційної насосної станції - 1 в смт Гоща Гоцанського району	2020	Бюджетні кошти не виділено. За кошти підприємства у 2020 р. виконано поточний ремонт будівлі	Виконано частково	Продовжити контроль
	10) реконструкція каналізаційного колектора по вул.Будівельників (район ДБК) в м. Рівне	2021	Замінено 163 м самопливного каналізаційного колектора Ø1000/851 мм	Виконано	Зняти з контролю
	13) реконструкція каналізаційного колектора по вул. Відінській на ділянці від ж/б № 36 до вул. С.Бандери в м. Рівне	2021	Бюджетні кошти не виділено.		Продовжити контроль
	17) капітальний ремонт ділянки самопливної мережі в районі каналізаційної насосної станції - 3 по вул.Набережній в м.Рівне	2021	Бюджетні кошти не виділено.		Продовжити контроль
	18) придбання технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» (магістральних засувок)	2021 - 2023	Придбано 6 шт. гільйотинних засувок: Ø600мм-2 шт., Ø500мм-2 шт., Ø300мм- 2 шт.	План 2021 року виконано повністю	Продовжити контроль

1	2	3	4	5	6
	19) придбання технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості в пункті прийому стоків з асепізаційного транспорту в смт Квасилів Рівненського району (насосне обладнання)	2021	Встановлено насос UNILIFT AP50B.50.15.3.V	Виконано	Зняти з контролю
	20) придбання технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на каналізаційній насосній станції - 1 та каналізаційній насосній станції - 2 с.Олександрія Рівненського району (насосне обладнання)	2021	-----		Продовжити контроль
	22) капітальний ремонт будівлі каналізаційної насосної станції - 2 в смт Гоща Гошанського району	2021	Бюджетні кошти не виділено.		Продовжити контроль
	2.5) заміна та встановлення вузлів обліку на каналізаційних насосних стнціях	2021 - 2026	Встановлено лічильники на КНС-1, КНС-2 та КНС-3 в смт Гоща, виконано підготовчі роботи на КНС-24 в м.Рівне	План 2021 року виконано повністю	Продовжити контроль

5