



33028, Україна, м Рівне, вул. Ст. Бандери, 2.
тел.: (0362) 26-66-55. Факс: (0362) 62-33-67.
<http://www.vodarivne.com>; e-mail: info@vodarivne.com
код за ЄДРПОУ 03361678
ІВАН UA 78 322313 0000026005000013293 в АТ «Укресімбанк», МФО 322313
Індивідуальний податковий номер 033616717162
Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість 24939398

Вих. № 461 / 01-11 від «07» 07 2023 р


Голові Рівненської обласної ради
Андрію КАРАУШУ

Надасмо інформацію про хід виконання у 2022 році рішення обласної ради від 29.11.2019 № 1509 та розпорядження голови облдержадміністрації від 22.08.2019 № 742 «Про Програму розвитку та підтримки Рівненського обласного комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал» на 2019 - 2026 роки (зі змінами).

Додаток : на 5 арк. в 1 прим.

В.о.директора  Андрій ГРУХАЛЬ

Литвиненко
634570



ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання у 2022 році рішення обласної ради від 29.11.2019 № 1509 та розпорядження голови облдержадміністрації від 22.08.2019 № 742 «Про Програму розвитку та підтримки Рівненського обласного комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал» на 2019 - 2026 роки

№	Найменування заходів	Термін виконання	Інформація про хід виконання	Висновки	Пролозипії
1	2	3	4	5	6
1.	1. Охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання				
	3) розроблення проектів зон санітарної охорони водозборів та погодження їх відповідно до чинного законодавства	2022 - 2024	Бюджетних коштів не виділено.		Продовжити контроль
	4) придбання обладнання для здійснення контролю за кількістю та якістю стічних вод для лабораторії хімічної з аналізу стічної води РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал"	2022	Бюджетних коштів не виділено.		Продовжити контроль
	6) газпонаж свердловин, експлуатація яких є економічно невигідною	2020-2023		Продовжити контроль
2.	2. Застосування сучасних методів управління системами водопровідного та каналізаційного господарства				
	1) комплексна модернізація систем централізованого водопостачання та водовідведення Рівненської області в межах балансової належності РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал"	2020 - 2026 роки		Продовжити контроль
	2) автоматизована система диспетчерського спостереження та управління Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства "Рівнеоблводоканал"	2020-2021	Бюджетних коштів не виділено.		Продовжити контроль
	5) встановлення загальнобудинкових вузлів обліку в багатоквартирних житлових будинках	2020-2026	Бюджетних коштів не виділено. За кредитні кошти встановлено 16 шт. в смт Квасилів		Продовжити контроль
3.	3. Розвиток та реконструкція систем водопостачання				
	28) реконструкція системи водопостачання в районі вул. Шевченка, 77-В та вул. Шкільної, 10А в с. Велика Омельня	2019 - 2020 роки	Бюджетні кошти не виділено. За кошти підприємства у 2019 році виконано ремонт водонапірної башти вул. Шевченка, 77-В	Виконано частково	Продовжити контроль
	31) реконструкція водопроводу до с. Дунаївка І опівнічного району	2026 рік	За кошти підприємства у 2019 році замінено 300 м водопроводу.	Виконано частково	Продовжити контроль

26) реконструкція водогону "Горбаків - Рівне" в районі с. Бабин Гошанського району, ділянка I - в районі 306-307 км АД "Київ-Чоп", ділянка II - в районі 309 км АД "Київ-Чоп", ділянка III - в районі 310 км АД "Київ-Чоп"	Виконано роботи із заміни ділянки III - в районі 310 км АД "Київ-Чоп"	План 2022 року виконано повністю	Продовжити контроль
27) будівництво другої нитки водогону до водопровідної насосної станції "Київська"		Продовжити контроль
29) реконструкція системи водопостачання в районі вул. Березина, 17-А в с. Грушниця Друга Рівненського району	Бюджетних коштів не виділено.	2021	Продовжити контроль
34) придбання технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на водопровідних системах насосних станцій м. Рівне (магнетральних засувку)	2024 - 2025	Продовжити контроль
35) реконструкція збірного водопроводу в с. Горбаків в районі вул. Шевченка, 68-А	2021	Продовжити контроль
36) придбання технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на свердловних майлянках "Горбаків" (глибинних насосних агрегатів в кількості 10 шт.)	Бюджетних коштів не виділено.	2022-2023	Продовжити контроль
38) реконструкція водопровідної насосної станції II-го підйому майлянка "Горбаків"	Придбано частину обладнання, закінчення робіт заплановано у 2023 році.	2022-2023	Продовжити контроль
40) реконструкція водопроводу по вул. Замковій в м. Рівному	Бюджетних коштів не виділено.	2021	Продовжити контроль
41) реконструкція водогону "Насосна станція "Київська" - вул. Грушевського" на ділянці вул. Костромська - вул. Грушевською в м. Рівне"	Бюджетних коштів не виділено.	2022	Продовжити контроль
43) реконструкція водопроводу по вул. Ч. Доліна в смт Гола Гошанського району	Бюджетних коштів не виділено.	2022	Продовжити контроль
44) реконструкція водопроводу по вул. І. Українки в смт Гола Гошанського району	Бюджетних коштів не виділено.	2021	Продовжити контроль

	47) придбання розподільчою електрообладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на ВНС "Новий Двір" (комірхи КРУ-10кВ)	2021	Бюджетних коштів не виділено.	Продовжити контроль
	49) капітальний ремонт водопровідної мережі (ремонт та встановлення пожежних гідрантів) в населених пунктах Рівненського району	2022	Виконані роботи капітального ремонту водопровідної мережі в с. Мар'янівка з установкою гідранту.	Зняти з контролю
	50) придбання матеріалів для ремонту та утримання в належному стані зоніонних мереж водопостачання	2022	Придбано матеріали на виконання ремонтних робіт.	Зняти з контролю
4	4. Покращення матеріальної бази			
	1) придбання спеціалізованої автотранспортної техніки для обслуговування об'єктів водопостачання та водовідведення в кількості 36 одиниць.	2020-2024	-----	Продовжити контроль
	4) придбання трансформаторів та комплектів з генератором	2020	-----	Продовжити контроль
	5) придбання приладу промапання автоматичних вимикачів УПА-6 (до 6300А)	2021	-----	Продовжити контроль
	6) придбання гідродинамічної установки для промивання труб	2021	-----	Продовжити контроль
	7) придбання комп'ютерної техніки	2020-2024	Придбано 5 одиниць комп'ютерної техніки	Продовжити контроль
	9) перебудова електростанції потужністю 70 кВт на шасі - 1 шт.	2022	Придбано перебудову електростанції потужністю 70 кВт на шасі	Зняти з контролю
	10) перебудова електростанції потужністю 150 кВт на шасі - 1 шт.	2022	Придбано перебудову електростанції потужністю 150 кВт на шасі	Зняти з контролю
5	5. Розвиток та реконструкція систем водовідведення			
	11) реконструкція каналізаційного колектора до вул. Бульварників на ділянці від вул. Генерала Бєручка до ДБК в м. Рівне	2022	Бюджетні кошти не виділено.	Продовжити контроль
	14) реконструкція каналізаційного напірного колектора від каналізаційної пасажної станції № 8 по вул. Здобувівській до вул. Хмельової в м. Рівне	2022	Бюджетні кошти не виділено.	Продовжити контроль

	13) реконструкція каналізаційного колектора по вул. Відінській на ділянці від ж.б № 36 до вул. С.Бандери в м. Рівне	2021	Бюджетні кошти не виділено.	Продовжити контроль
	17) капітальний ремонт ділянки самопливної мережі в районі каналізаційної насосної станції - 3 по вул.Набережній в м.Рівне	2021	Бюджетні кошти не виділено.	Продовжити контроль
	18) придбання технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах РОВКП ВКТ «Рівнеоблводоканал» (магістральних засувок)	2021 - 2023	Бюджетні кошти не виділено.	Продовжити контроль Виконано частково в попередній період
	20) придбання технологічного обладнання для заміни такого, що використовує свої технічні можливості на каналізаційній насосній станції - 1 та каналізаційній насосній станції - 2 с.Олександрів Рівненського району (насосне обладнання)	2021	-----	Продовжити контроль
	21) капітальний ремонт будівлі каналізаційної насосної станції - 1 в смт Гоша Гошанського району	2020	Бюджетні кошти не виділено.	Продовжити контроль Виконано частково в попередній період
	22) капітальний ремонт будівлі каналізаційної насосної станції - 2 в смт Гоша Гошанського району	2021	Бюджетні кошти не виділено.	Продовжити контроль
	23) капітальний ремонт будівлі каналізаційної насосної станції - 3 в смт Гоша Гошанського району	2022	Бюджетні кошти не виділено.	Продовжити контроль
	25) казна та встановлення мушкетів обліку на каналізаційних насосних станціях	2021 - 2026	-----	Продовжити контроль Виконано частково в попередній період

Наступна інформація буде надана в лютому 2024 року.

В.о.директора

Андрій ГРУХАЛІВ

Олена Литвиненко. (0362)634-579