



33028, Україна, м. Рівне, вул. Ст. Бандери, 2,  
тел.: (0362) 26-66-55; Факс. (0362) 62-33-67;  
<http://www.vodarivne.com>; e-mail: info@vodarivne.com  
код за ЄДРПОУ 03361678  
ІВАН UA 78 322313 0000026005000013293 в АТ «Укресімбанк», МФО 322313  
Індивідуальний податковий номер 033616717162  
Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість 24939398

№1509  
29.11.2019  
с.с.б

Вих. № 416 / 01-11 від «31» 01 2024 р.

Голові Рівненської обласної ради  
Андрію КАРАУШУ

Надаємо інформацію про хід виконання у 2023 році рішення обласної ради від 29.11.2019 № 1509 та розпорядження голови облдержадміністрації від 22.08.2019 № 742 «Про Програму розвитку та підтримки Рівненського обласного комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал» на 2019 - 2026 роки (зі змінами).

Додаток : на 6 арк. в 1 прим.

В.о.директора

Андрій ГРУХАЛЬ

Литвиненко  
634570

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА	
Вхідний	<u>Р 1509</u>
« <u>06</u> »	<u>02</u> 20 <u>24</u> р.

## ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання у 2023 році рішення обласної ради від 29.11.2019 № 1509 та розпорядження голови облдержадміністрації від 22.08.2019 № 742 «Про Програму розвитку та підтримки Рівненського обласного комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал» на 2019 - 2026 роки

№	Найменування заходів	Термін виконання	Інформація про хід виконання	Висновки	Пропозиції
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>1. Охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання</b>				
	1) розроблення нормативів гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об'єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо) для отримання нового дозволу на спецводокористування у зв'язку з закінченням терміну дії чинного документу	2023	Бюджетних коштів не виділено. За кошти підприємства виготовлено 2 шт. з 6-ти необхідних.	Виконано частково	Продовжити контроль
	2) проведення експертизи та оцінки розвіданих запасів підземних вод	2023-2024	Бюджетних коштів не виділено. За кошти підприємства замовлено оцінку для одного дозволу на надра. Тривалість виконання робіт 2-3 роки.	Виконано частково	Продовжити контроль
	3) розроблення проектів зон санітарної охорони водозаборів та погодження їх відповідно до чинного законодавства	2022 - 2024	Бюджетних коштів не виділено.		Продовжити контроль
	4) придбання обладнання для здійснення контролю за кількістю та якістю стічних вод для лабораторії хімічної з аналізу стічної води РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал"	2022	Бюджетних коштів не виділено.		Продовжити контроль
	5) придбання обладнання для здійснення контролю за кількістю та якістю питної води для лабораторії хіміко-бактеріологічної з контролю якості питної води РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал"	2023	Бюджетних коштів не виділено. Часткове виконання за кошти підприємства у 2021 році.	Виконано частково	Продовжити контроль
	6) тампонаж свердловин, експлуатація яких є економічно не вигідною	2020-2023	-----		Продовжити контроль
<b>2.</b>	<b>2. Застосування сучасних методів управління системами водопровідного та каналізаційного господарства</b>				
	1) комплексна модернізація систем централізованого водопостачання та водовідведення Рівненської області в межах балансової належності РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал"	2020 - 2026 роки	-----		Продовжити контроль

	2) автоматизована система диспетчерського спостереження та управління Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства "Рівнеоблводоканал"	2020-2021	Бюджетних коштів не виділено.		Продовжити контроль
	5) встановлення загальнобудинкових вузлів обліку в багатоквартирних житлових будинках	2020-2026	Бюджетних коштів не виділено. За кредитні кошти у 2022 р. встановлено 16 шт. в смт Квасилів	Виконано частково	Продовжити контроль
<b>3.</b>	<b>3.Розвиток та реконструкція систем водопостачання</b>				
	28) реконструкція системи водопостачання в районі вул. Шевченка, 77-В та вул. Шкільної, 10А в с.Велика Омеляна	2019 – 2020 роки	Бюджетні кошти не виділено. За кошти підприємства у 2019 році виконано ремонт водонапірної башти вул. Шевченка, 77-В	Виконано частково	Продовжити контроль
	31) реконструкція водопроводу до с. Дмитрівка Гошанського району	2026 рік	За кошти підприємства у 2019 році замінено 300 м водопроводу.	Виконано частково	Продовжити
	14) оснащення системою управління насосного агрегату № 4 водопровідної насосної станції "Горбаків"	2020	Виконано у складі п.38 при заміні насосного агрегату.		Зняти з контролю
	16) оснащення системою управління насосного агрегату № 1 водопровідної насосної "Боярка"	2020	-----		Продовжити контроль
	19) переоснащення системи управління насосним агрегатом артезіанської свердловини № 16 водозабірною майданчика № 3 м. Рівне	2020	-----		Продовжити контроль
	25) реконструкція водоводу "Насосна станція "Київська" - вул. Фабрична" на ділянці вул.Фабрична - вул. Льонокомбінатівська в м.Рівне"	2020	-----		Продовжити контроль
	32) капітальний ремонт підвищувальних насосних станцій м. Рівне, що розміщені в приміщеннях центральних теплових пунктів	2020-2023	Бюджетних коштів не виділено.		Продовжити контроль
	33) капітальний ремонт водонапірних башт	2020-2023	Бюджетних коштів не виділено.	Виконано частково	Продовжити контроль
	46) придбання силового обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на майданчику "Горбаків" (силових трансформаторів)	2020	Бюджетних коштів не виділено.		Продовжити контроль
	17) переоснащення системи управління насосним агрегатом артезіанської свердловини № 17 водозабірною майданчика № 3 м. Рівне	2021	-----		Продовжити контроль

18) переоснащення системи управління насосним агрегатом артезіанської свердловини № 15 водозабірною майданчика № 3 м. Рівне	2021	-----		Продовжити контроль
20) переоснащення системи управління насосним агрегатом артезіанської свердловини № 2 водозабірною майданчика № 4 "Боярка"	2021	-----		Продовжити контроль
21) переоснащення системи управління насосним агрегатом артезіанської свердловини № 7 на території водопровідної насосної станції "Боярка"	2021	-----		Продовжити контроль
26) реконструкція водогону "Горбаків - Рівне" в районі с. Бабин Гошанського району, ділянка I - в районі 306-307 км АД "Київ-Чоп", ділянка II - в районі 309 км АД "Київ-Чоп", ділянка III - в районі 310 км АД "Київ-Чоп"	2021 - 2023	Виконано роботи із заміни ділянки II - в районі 309 км АД "Київ-Чоп" довжиною 557 м. роботи за проектом завершені.	виконано повністю	Зняти з контролю
27) будівництво другої нитки водогону до водопровідної насосної станції "Київська "	2022-2026	Бюджетних коштів не виділено.		Продовжити контроль
29) реконструкція системи водопостачання в районі вул. Березина, 17-А в с. Грушвиця Друга Рівненського району	2021	Бюджетних коштів не виділено.		Продовжити контроль
34) придбання технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на водопровідних системах насосних станцій м. Рівне (магістральних засувок)	2024 - 2025	Встановлено Ø400 мм – 2 шт., Ø500 мм – 3 шт., Ø800 мм – 1 шт.	Виконано частково	Продовжити контроль
35) реконструкція збірною водопроводу в с.Горбаків в районі вул. Шевченка, 68-А	2021	-----		Продовжити контроль
36) придбання технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на свердловинах майданчика "Горбаків" (глибинних насосних агрегатів в кількості 10 шт.)	2022-2023	Бюджетних коштів не виділено.		Продовжити контроль
38) реконструкція водонапірної насосної станції II-го підйому майданчика "Горбаків"	2022-2023	Замінено насосний агрегат №4 з шафою керування.	Виконано повністю	Зняти з контролю
39) капітальний ремонт кабельних каналів РУ-35/6кВ ПС "Горбаків"	2023	Бюджетних коштів не виділено.		Продовжити контроль

	40) реконструкція водопроводу по вул. Замковій в м.Рівному	2021	Бюджетних коштів не виділено.		Продовжити контроль
	41) реконструкція водоводу "Насосна станція "Київська" - вул. Грушевського" на ділянці вул.Костромська - вул. Грушевського в м.Рівне"	2022	Бюджетних коштів не виділено.		Продовжити контроль
	42) реконструкція водоводу "Новий Двір" - мікрорайон "Північний" на ділянці вул. Студентська - вул. Гагаріна в м. Рівне"	2023	Бюджетних коштів не виділено.		Продовжити контроль
	43) реконструкція водопроводу по вул.Ч. Долина в смт Гоша Гошанського району	2022	Бюджетних коштів не виділено.		Продовжити контроль
	44) реконструкція водопроводу по вул.Л.Українки в смт Гоша Гошанського району	2021	Бюджетних коштів не виділено.		Продовжити контроль
	47) придбання розподільчого електрообладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на ВНС "Новий Двір" (комірки КРУ-10кВ)	2021	Бюджетних коштів не виділено.		Продовжити контроль
	48) придбання розподільчого електрообладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на ВНС "Боярка" (комірки КРУ-10кВ)	2023	Бюджетних коштів не виділено.		Продовжити контроль
	51) заміна окремих ділянок мережі водопроводу на території Великоомелянської ТГ Рівненського району	2023	Виконано в повному обсязі. Замінено Ø160 мм – 187 м.п., Ø110 мм – 50 м.п., Ø75 мм – 800 м.п.		Зняти з контролю
<b>4</b>	<b>4. Покращення матеріальної бази</b>				
	1) придбання спеціалізованої автотранспортної техніки для обслуговування об'єктів водопостачання та водовідведення в кількості 36 одиниць	2020-2024	Бюджетних коштів не виділено.		Продовжити контроль
	4) придбання трасодефектошукача в комплекті з генератором	2020	-----		Продовжити контроль
	5) придбання приладу провантаження автоматичних вимикачів УПА-6 (до 6300А)	2021	-----		Продовжити контроль
	6) придбання гідродинамічної установки для очищення труб	2021	-----		Продовжити контроль

	7) придбання комп'ютерної техніки	2020-2024	Придбано 2 одиниці комп'ютерної техніки		Продовжити контроль
	11) фінансова підтримка РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» на поточні витрати, оплату енергоносіїв	2023	Виконано в повному обсязі. Забезпечено оплату енергоносіїв, з/п, перерахування до бюджету ЄСВ, ПДФО, військового збору, ПДВ		Зняти з контролю
<b>5</b>	<b>5. Розвиток та реконструкція систем водовідведення</b>				
	11) реконструкція каналізаційного колектора по вул. Будівельників на ділянці від вул. Генерала Безручка до ДБК в м. Рівне	2022	Бюджетні кошти не виділено.		Продовжити контроль
	14) реконструкція каналізаційного напірного колектора від каналізаційної насосної станції № 8 по вул. Здолбунівській до вул. Хмільної в м.Рівне	2022	Бюджетні кошти не виділено.		Продовжити контроль
	13) реконструкція каналізаційного колектора по вул. Відпінській на ділянці від ж/б № 36 до вул. С.Бандери в м. Рівне	2021	Бюджетні кошти не виділено.		Продовжити контроль
	15) реконструкція каналізаційного напірного колектора від каналізаційної насосної станції № 9 по вул. Дворецькій до вул. Хмільної в м.Рівне	2023	Бюджетні кошти не виділено.		Продовжити контроль
	17) капітальний ремонт ділянки самопливної мережі в районі каналізаційної насосної станції - 3 по вул.Набережній в м.Рівне	2021	Бюджетні кошти не виділено.		Продовжити контроль
	18) придбання технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» (магістральних засувки)	2021 - 2023	Бюджетні кошти не виділено.	Виконано частково в попередній період	Продовжити контроль
	20) придбання технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на каналізаційній насосній станції - 1 та каналізаційній насосній станції - 2 с.Олександрія Рівненського району (насосне обладнання)	2021	Замінено насосний агрегат на КНС-2.	Виконано частково	Продовжити контроль
	21) капітальний ремонт будівлі каналізаційної насосної станції - 1 в смт Гоща Гощанського району	2020	Бюджетні кошти не виділено.	Виконано частково в попередній період	Продовжити контроль

22) капітальний ремонт будівлі каналізаційної насосної станції - 2 в смт Гоща Гощанського району	2021	Бюджетні кошти не виділено.		Продовжити контроль
23) капітальний ремонт будівлі каналізаційної насосної станції - 3 в смт Гоща Гощанського району	2022	Бюджетні кошти не виділено.		Продовжити контроль
25) заміна та встановлення вузлів обліку на каналізаційних насосних станціях	2021 - 2026	Встановлено 2 витратоміри на КНС-1 та КНС-2 в смт Квасилів	Виконано частково	Продовжити контроль
26) придбання матеріалів для ремонту та утримання в належному стані зовнішніх мереж водовідведення	2023	Виконано в повному обсязі. Закуплено нові якісні матеріали, що використані для ремонтів існуючого фонду.		Зняти з контролю

Наступна інформація буде надана в лютому 2025 року.

В.о.директора

Олена Литвиненко, (0362) 634-570



Андрій ГРУХАЛЬ