



ВАТ «Державна акціонерна компанія
«Автомобільні дороги України»

Дочірнє підприємство «Рівненський облавтодор»

33028 м. Рівне, вул. Пластова, 7, т/ф 266-876, прийм. т/ф.633-534

01.08.2019 р. № 9/ 1263

Керуючому справами
виконавчого апарату облради-
керівнику секретаріату
Сологубу Б. Є.

Інформація ДП «Рівненський облавтодор» на засідання постійних комісій, президії та сесії облради з питання «Про стан будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автодоріг на території Рівненської області у 2019 р.»

Підготовка до ОЗП

На виконання наказів Укравтодору № 153 від 13.05.19 та ДАКу № 79 від 24.05.19 видано:

- наказ ДП «Про організацію підготовки філій ДП «Рівненський облавтодор» до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років» № 54 від 18.06.2019 р.


- спільний наказ Служби автодоріг та ДП «Про організацію підготовки дорожнього господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 року» №49/46 від 30.05.2019 р.

Потреба в матеріалах до ОЗП:

- сіль технічна план - 4,7 тис. т (наявно 0,6 тис. т (12%). Укладено договір з ДП «Артемсіль» на постачання технічної солі, відвантажено та очікуються до отримання 350 т (5 вагонів).

- ПСС та фрикційних матеріалів план - 23,0 тис. т (заготовлено 5,1 тис. т. наявно (з залишками) 10,2 тис. т (44 %).

- інших сумішей (для аварійного ямкового ремонту) план – 400 т. заготовлено 180 т (45%).



Підготовка техніки

№ п/п	Назва	Потреба	Підготовлено
1	Солерозподілювачі	15	0
2	Піскорозкидачі	38	0
3	Навантажувальна техніка	37	0
4	Бульдозери	3	0
5	Автогрейдери	20	0
6	Трактори та інше	56	3
7	Роторні снігоочишувачі	4	1
Всього:		173	4

Експлуатаційне утримання.

З початку року на автомобільних дорогах загального користування ліквідовано **150 183 м²** ямковості орієнтовною вартістю **91,8 млн. грн.**, в т.ч. на дорогах:

державного значення – **148 302 м²**

місцевого значення - **1 881 м²**.

Для ліквідації ямковості задіяно до 18 бригад, навісні фрези, дорожні котки, 3 ремонтники, 1 асфальтобетонний завод, засоби малої механізації. Виготовлено:

- **10 073,6 т** гарячої а/б суміші;

- **421,7 т** - холодної а/б суміші.

Для забезпечення безпеки дорожнього руху відремонтовано **3,5 км** бар'єрного огороження, нанесено **21,6 км** горизонтальної розмітки, **11 шт (187 м²)** пішохідних переходів, встановлено **718** дорожні знаки.

ГВК - з початку року проведено **8 206** зважувань (**313** порушень).

Для виконання ремонтних робіт ДП «Рівненський облавтодор» проводиться заготівля необхідних матеріально-технічних ресурсів відповідно до потреби та зважаючи на обсяги фінансування виконаних робіт.

Станом на 01.08.19 в наявності є:

- бітум – 8,8 т;
- мін порошок - 15,5 т;
- дизпаливо – 22,1 тис. л;
- бензин - 3,4 тис. л;
- відсів – 2 774 т;
- щебінь (5-10, 5-20) - 669 т.

Діє договір №2 від 09.01.19р. на суму **171 826,2 тис. грн.**

Ліміт фінансування по договору на 2019р. – **120 000,0 тис. грн.**

Оплачено по договору №2 – **119 751,2 тис. грн.**

Судові – **27 483,8 тис. грн. ;**

З них оплачено – **10 590,7 тис. грн.**

Залишок – 16 893,1 тис. грн.

Виконано і не оплачено за червень-липень 2019р. – 16 009,6 тис. грн.

Залишок ліміту фінансування по договору №2 –
120 000,0 тис. грн. – 119 751,2 тис. грн. – 16 009,6 тис. грн.
(неоплачені)

= - 15 760,8 тис. грн. (дефіцит ліміту фінансування)

Головний інженер
ДП «Рівненський облавтодор»



О. П. Гончарук